

UB NEU

Terminplan Jänner 2007

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	WETTBEWERBSENTSCHEIDUNG	1 Tag	Mi 02.03.05	Mi 02.03.05
2	Bestandsaufnahme	170 Tage	Mo 09.05.05	Fr 27.01.06
3	Vermessungspläne Bestandspläne	113 Tage	Mo 13.03.06	Mi 16.08.06
4	Vorentwurf	260 Tage	Mo 25.04.05	Fr 19.05.06
5	FREIGABE VORENTWURF	1 Tag	Mi 21.06.06	Mi 21.06.06
6	Ansuchen Bebauungsplan	1 Tag	Mi 02.08.06	Mi 02.08.06
7	RECHTSKRAFT BEBAUUNGSPLAN	1 Tag	Do 15.03.07	Do 15.03.07
8	Entwurf	160 Tage	Do 22.06.06	Mi 31.01.07
9	FREIGABE ENTWURF	1 Tag	Do 15.02.07	Do 15.02.07
10	Einreichung	20 Tage	Fr 16.02.07	Do 15.03.07
11	FREIGABE EINREICHUNG	1 Tag	Fr 30.03.07	Fr 30.03.07
12	Behördenlaufzeit	59 Tage	Mo 02.04.07	Do 21.06.07
13	BAUBESCHIED	1 Tag	Fr 22.06.07	Fr 22.06.07
14	SOFORTMAßNAHMEN	218 Tage	Mo 30.01.06	Mi 29.11.06
15	*) Sofortmaßnahmen Teil 1	30 Tage	Mo 30.01.06	Fr 10.03.06
16	*) Sofortmaßnahmen Teil 2	67 Tage	Mo 31.07.06	Di 31.10.06
17	*) ÜBERGABE SOFORTMAßNAHMEN	1 Tag	Mi 29.11.06	Mi 29.11.06
18	MINERALOGIE	85 Tage	Mo 09.07.07	Fr 02.11.07
19	*) NEUBAU Rohbau	29 Tage	Mo 09.07.07	Do 16.08.07
20	*) NEUBAU Rohbaufertigstellung	1 Tag	Fr 17.08.07	Fr 17.08.07
21	*) NEUBAU Ausbau	54 Tage	Mo 20.06.07	Do 01.11.07
22	*) INNRAIN 52e OG 1 Ost Ausbau	84 Tage	Mo 09.07.07	Do 01.11.07
23	*) INNRAIN 52f OG 1 Ausbau	84 Tage	Mo 09.07.07	Do 01.11.07
24	*) ÜBERGABE MINERALOGIE	1 Tag	Fr 02.11.07	Fr 02.11.07
25	UBI NEU	270 Tage	Mo 12.11.07	Fr 21.11.08
26	*) INNRAIN 52e UG Abbruch	15 Tage	Mo 12.11.07	Fr 30.11.07
27	*) INNRAIN 52e UG Rohbau	14 Tage	Mo 03.12.07	Do 20.12.07
28	*) INNRAIN 52e UG Rohbaufertigstellung	1 Tag	Fr 21.12.07	Fr 21.12.07
29	*) INNRAIN 52e UG Ausbau	239 Tage	Mo 24.12.07	Do 20.11.08
30	*) INNRAIN 52f UG Abbruch	15 Tage	Mo 12.11.07	Fr 30.11.07
31	*) INNRAIN 52f UG Rohbau	14 Tage	Mo 03.12.07	Do 20.12.07
32	*) INNRAIN 52f UG Rohbaufertigstellung	1 Tag	Fr 21.12.07	Fr 21.12.07
33	*) INNRAIN 52f UG Ausbau	239 Tage	Mo 24.12.07	Do 20.11.08
34	*) INNRAIN 52f EG Abbruch	15 Tage	Mo 12.11.07	Fr 30.11.07
35	*) INNRAIN 52f EG Rohbau	14 Tage	Mo 03.12.07	Do 20.12.07
36	*) INNRAIN 52f EG Rohbaufertigstellung	1 Tag	Fr 21.12.07	Fr 21.12.07
37	*) INNRAIN 52f EG Ausbau	239 Tage	Mo 24.12.07	Do 20.11.08
38	*) NEUBAU Rohbau	29 Tage	Mo 12.11.07	Do 20.12.07
39	*) NEUBAU Rohbaufertigstellung	1 Tag	Fr 21.12.07	Fr 21.12.07
40	*) NEUBAU Ausbau	239 Tage	Mo 24.12.07	Do 20.11.08
41	*) ÜBERGABE UBI NEU	1 Tag	Fr 21.11.08	Fr 21.11.08
42	HAUPTBIBLIOTHEK	180 Tage	Mo 12.01.09	Fr 18.09.09
43	*) INNRAIN 50 Abbruch	15 Tage	Mo 12.01.09	Fr 30.01.09
44	*) INNRAIN 50 Rohbau	29 Tage	Mo 02.02.09	Do 12.03.09
45	*) INNRAIN 50 Rohbaufertigstellung	1 Tag	Fr 13.03.09	Fr 13.03.09
46	*) INNRAIN 50 Ausbau	134 Tage	Mo 16.03.09	Do 17.09.09
47	*) ÜBERGABE HAUPTBIBLIOTHEK	1 Tag	Fr 18.09.09	Fr 18.09.09

48	RESTRUKTURIERUNG	375 Tage	Mo 07.07.08	Fr 11.12.09
49	*) INNRAIN 52d OG 11	39 Tage	Mo 12.01.09	Do 05.03.09
50	*) INNRAIN 52d OG 10	39 Tage	Mo 12.01.09	Do 05.03.09
51	*) INNRAIN 52d OG 09	39 Tage	Mo 12.01.09	Do 05.03.09
52	*) ÜBERGABE OG 09 - OG 11	1 Tag	Fr 08.03.09	Fr 08.03.09
53	*) INNRAIN 52d OG 08	39 Tage	Mo 23.03.09	Do 14.05.09
54	*) INNRAIN 52d OG 07	39 Tage	Mo 23.03.09	Do 14.05.09
55	*) ÜBERGABE OG 07 - OG 08	1 Tag	Fr 15.05.09	Fr 15.05.09
56	*) INNRAIN 52d OG 06	39 Tage	Mo 01.06.09	Do 23.07.09
57	*) INNRAIN 52d OG 05	39 Tage	Mo 01.06.09	Do 23.07.09
58	*) ÜBERABE OG 05 - OG 06	1 Tag	Fr 24.07.09	Fr 24.07.09
59	*) INNRAIN 52d OG 04	39 Tage	Mo 10.08.09	Do 01.10.09
60	*) INNRAIN 52d OG 03	39 Tage	Mo 10.08.09	Do 01.10.09
61	*) ÜBERGABE OG 03 - OG 04	1 Tag	Fr 02.10.09	Fr 02.10.09
62	*) INNRAIN 52d OG 02	39 Tage	Mo 19.10.09	Do 10.12.09
63	*) INNRAIN 52d OG 01	39 Tage	Mo 19.10.09	Do 10.12.09
64	*) INNRAIN 52e OG 01 West	39 Tage	Mo 19.10.09	Do 10.12.09
65	*) ÜBERGABE OG 07 - OG 08	1 Tag	Fr 11.12.09	Fr 11.12.09
66	*) INNRAIN 52d EG	39 Tage	Mo 03.08.09	Do 24.09.09
67	*) INNRAIN 52d UG 1	39 Tage	Mo 03.08.09	Do 24.09.09
68	*) INNRAIN 52e EG	39 Tage	Mo 03.08.09	Do 24.09.09
69	*) INNRAIN 52e UG 1	39 Tage	Mo 03.08.09	Do 24.09.09
70	*) ÜBERGABE OG UG 1 EG	1 Tag	Fr 25.09.09	Fr 25.09.09
71	*) INNRAIN 52f OG 2 - OG 9 Fluchtbereiche	64 Tage	Mo 07.07.08	Do 02.10.08
72	*) ÜBERGABE 52f OG 2 - OG 9	1 Tag	Fr 03.10.08	Fr 03.10.08
73	FORUM	60 Tage	Mo 06.07.09	Fr 25.09.09
74	*) FORUM 50 Abbruch	10 Tage	Mo 06.07.09	Fr 17.07.09
75	*) FORUM Trägerroste	15 Tage	Mo 20.07.09	Fr 07.08.09
76	*) FORUM Oberfläche/Themeninseln	34 Tage	Mo 10.08.09	Do 24.09.09
77	*) ÜBERGABE FORUM	1 Tag	Fr 25.09.09	Fr 25.09.09
78	FERTIGSTELLUNG	1 Tag	Mo 14.12.09	Mo 14.12.09